


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя  
Гомельского горисполкома

  
А.И.Сиваков  
" " " 2019 г.


Планируемая очередность ввода в эксплуатацию с последующей передачей на баланс инженерных сетей и транспортной инфраструктуры на территории ИЖЗ "Романовичи"								Ответственный за исполнение
Очередь строительства	Квартал	Срок ввода в эксплуатацию			Срок передачи на баланс эксплуатирующим организациям			
		Строительство дорог	Водоснабжение	Электроснабжение	Строительство дорог	Водоснабжение	Электроснабжение	
2 очередь строительства	А	Июнь 2020 *	+	+	Сентябрь 2020 *	+	+	ДРСУ-150 КПРСУП «Гомельоблдорстрой»
	Б	Август 2020 *	Ноябрь 2019	+	Ноябрь 2020 *	Декабрь 2019	+	
	В	Ноябрь 2020 *	Декабрь 2019	Ноябрь 2019	Апрель 2021 *	Декабрь 2019	Декабрь 2019	
	Г	Ноябрь 2020 *	Декабрь 2019	Ноябрь 2019	Апрель 2021 *	Декабрь 2019	Декабрь 2019	
	Д	Июнь 2020 *	+	+	Сентябрь 2020 *	+	+	
	Ж	Август 2020 *	+	+	Ноябрь 2020 *	+	+	
	И	Сентябрь 2020 *	Декабрь 2019	+	Апрель 2021 *	Март 2020	+	
	К	Сентябрь 2020 *	Декабрь 2019	+	Апрель 2021 *	Март 2020	+	
3 очередь строительства	А		Апрель 2020 *	Июль 2020 *		Июль 2020 *	Сентябрь 2020 *	УМ-75 ОАО "Строительный трест №14"
	Б		Апрель 2020 *	Июль 2020 *		Июль 2020 *	Сентябрь 2020 *	
	В		Апрель 2021 **	Апрель 2021 **		Июль 2021 **	Июль 2021 **	
	Г		Декабрь 2020 *	Декабрь 2020 *		Март 2021 *	Март 2021 *	
	Д		Декабрь 2020 *	Декабрь 2020 *		Март 2021 *	Март 2021 *	
	Е		Апрель 2021 **	Апрель 2021 **		Июль 2021 **	Июль 2021 **	

\* при условии обеспечения своевременного финансирования в 2020 году

\*\* при условии обеспечения своевременного финансирования 2021 году

Директор государственного предприятия "УКС города Гомеля"

Разумов  
Шидов  
Кисель



В.В.Сеноженский

